

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: IVINHEMA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	17.785	Base IBGE 2017
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Ivinhema, Amandina e Vila Cristina	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,10	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	25.176	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	10	
Extensão de rede (km)	165,23	
Reservação (m <sup>3</sup> )	828,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	74,57	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	1.613.696,22	
Índice de perdas na distribuição (%)	19,67	
Índice de hidrometração (%)	88,82	
Índice de macromedicação (%)	96,94	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	12,58	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	72,25	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,98	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	-	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: IVINHEMA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	< 54,00	54,00	37,82
IQA	> 90,00	90,00	89,14
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	5,00	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	-
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	12.850 m de rede de distribuição de água.		
Principais obras da produção	Perfuração de poço tubular profundo AMD-002, previsão de vazão de vazão de 40 m <sup>3</sup> /h, previsão de profundidade de 130m.		
Melhorias operacionais	Construção de uma reservatório apoiado de concreto armado de 800m <sup>3</sup> , uma estação elevatória. Execução de 881m de rede Adutora.		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	562.306,38		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	23.298,28		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	Aquisição de 01 caminhão com caçamba basculante.		
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	164.220,00		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	009/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	04/08/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: IVINHEMA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 008/2011

Assinatura do Contrato de Programa: 04/08/2011