

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: BONITO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

| I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| População urbana (hab) | 17.990 | Base IBGE 2018 |
| Regional | Sudoeste | |
| Localidades Atendidas | Bonito e Águas de Miranda | |
| Habitantes por domicílio (hab/dom) | 3,15 | Base IBGE 2010 |
| II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS | | |
| ÁGUA <small>(Dez_2018)</small> | | |
| População atendida (hab.) | 20.901 | |
| Atendimento urbano de água (%) | 99,00 | |
| Captação | - | |
| ETA | - | |
| Poços (unid.) | 6 | |
| Extensão de rede (km) | 96,81 | |
| Reservação (m ³) | 2.460,00 | |
| ESGOTO <small>(Dez_2018)</small> | | |
| População atendida (hab.) | 19.609 | |
| Atendimento urbano de esgoto (%) | 99,00 | |
| Tratamento (%) | 100,00 | |
| ETE | ETE BONITO | |
| Extensão de rede (km) | 59,65 | |
| III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS | | |
| Ticket médio total (R\$/economia) | 125,96 | |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small> | | |
| Volume produzido (m ³ /ano) | 1.643.069,00 | |
| Índice de perdas na distribuição (%) | 41,46 | |
| Índice de hidrometação (%) | 86,88 | |
| Índice de macromedição (%) | 100,00 | |
| Consumo médio por economia (m ³ /econ.) | 12,17 | |
| Ticket médio por economia (R\$/economia) | 79,28 | |
| Tarifa média de água (R\$/m ³) | 5,46 | |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small> | | |
| Volume coletado (m ³ /ano) | 832.005,67 | |
| Volume tratado (m ³ /ano) | 832.005,67 | |
| Ticket médio por economia (R\$/economia) | 47,29 | |
| Tarifa média de esgoto (R\$/m ³) | 3,03 | |

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: BONITO

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| | Metas | | Situação Atual |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | Ano 0 (2016) | Ano 5 (2021) | Ano 2 (2018) |
| COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| PERDAS (L/lig/dia) | 309,00 | 165,00 | 267,97 |
| IQA | > 90,00 | 90,00 | 98,90 |

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| | Metas | | Situação Atual |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | Ano 0 (2016) | Ano 5 (2021) | Ano 2 (2018) |
| COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO | 99,00 | 99,00 | 95,40 |
| TRATAMENTO DE ESGOTO (%) | ≥ 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%) | ≥ 73,00 | 73,00 | 94,43 |

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principais obras da cobertura | <i>Execução de 618 m de rede de distribuição de água e 63 ligações domiciliares de água.</i> |
| Principais obras da produção | |
| Melhorias operacionais | <i>Instalação de um reservatório metálico, tipo cilindro, com capacidade de 200 m³, com fornecimento, transporte, orçamento e instalação.</i> |
| Investimento realizado em Água (R\$/ano) | 101.228,61 |

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principais obras da cobertura | <i>Execução de 3.001m de rede coletora de esgoto e 369 ligações domiciliares de esgoto.</i> |
| Principais obras do tratamento | |
| Melhorias operacionais | |
| Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) | 522.034,33 |

OUTROS

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construções, ampliações e reformas de instalações | <i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul. Implantação de telemetria.</i> |
| Aquisição de veículos | |
| Aquisição de maquinários | |
| Outros investimentos realizados (R\$/ano) | 4.758,85 |

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Convênio de Cooperação nº: | 002/2016 |
| Data de Assinatura do Convênio: | 24/03/2016 |
| Duração do Convênio: | 30 anos |
| Contrato de Programa nº: | 002/2016 |
| Assinatura do Contrato de Programa: | 24/03/2016 |