

MUNICÍPIO: FATIMA DO SUL

Ano Referência: 2020

Dezembro/2020

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	17.047,00
Regional	Regional de Dourados
Localidades Atendidas	CULTURAMA, FATIMA DO SUL, NOVO PLANALTO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,94
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	20.895,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	4,00
Extensão de rede(km)	117,31
Reservação(m3)	1.955,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	5.841,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	34,38
Tratamento(%)	100,00
ETE	FÁTIMA DO SUL
Extensão de rede(km)	65,52
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	2.129.984,00
Índice de perdas na distribuição(%)	50,88
Índice de hidrometração(%)	80,54
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,28
Ticket médio por economia(R\$/economia)	78,17
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,48
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	241.523,59

Volume tratado(m3/ano)	241.523,59
Ticket medio por economia(R\$/economia)	39,05
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,80
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	90,73

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2019)	Ano 5(2024)	Ano 1(2020)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<386.00	378.00	406,31
IQA	>90.00	90.00	98.94
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	24.00	78.00	26.96
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	86.56 (Fátima do Sul)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	398.093,71
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	398.093,71
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	
Principais obras do tratamento	35.685,46
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	35.685,46
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	0,00
Aquisição de veiculos	0,00
Aquisição de maquinários	0,00
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	0,00

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL	
Convênio de Cooperação nº	011/2019
Data de Assinatura do Convênio:	16/10/2019
Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	017/2019
Assinatura do Contrato de Programa:	16/10/2019
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30